

制限行為提出写真チェックリスト

申請者

指定工事店

必要写真	チェック欄	備考
着工前写真		
堀削状況		
砂基礎工(管下10cm、管上10cm,幅)		
汚水枿ゴム製支管取付用せん孔状況		
ゴム製支管取付完了		
取付管布設状況		
公共汚水枿全景写真(深さ、距離)		
埋戻状況(20cm巻出し)		
舗装復旧写真(路盤、4cm舗装厚)		
完成写真		