

凡例：済      ⇒ 物理的対応済、指      ⇒ 安全指導にて対応済、検      ⇒ 検討中及び対応待ち

要望 初年度	学校名	地図No.	地点説明	通学路の状況	対策概要	状況	対応 年度	備考
H24	千種小	1	千種郵便局西	道路の見通しが悪く、車両が速度を出して通過するため注意が必要。 路面標示復旧・減速標示設置要望。 歩行者用信号機設置要望。ハンブ設置要望	路面標示復旧・カラー舗装・注意喚起看板 設置済み。児童への安全指導を実施。	指	R4	信号機およびハンブの設置は難しいため、 安全指導にて対応
H24	千種小	2	千種小学校東の道路	車両の交通量が多く、道路幅も狭いため注意が必要。 道路拡幅・スクールゾーン指定要望。	道路拡幅済み。 児童への安全指導を実施。	済	R1	
H24	千種小	3	奥郷橋南	道路の見通しが悪く、車両が速度を出して通過するため注意が必要。 路面標示復旧・回転灯・減速標示・カーブミラー設置要望。	既設注意喚起看板にて対応。 路面標示(停止線・横断歩道予告)復旧済	済	R2	
H24	千種小	4	千草公会所前	車道と公会所敷地(集合場所)の区別がないため注意が必要。	千草区にて公会所敷地側に路面標示設置 済み。	済	H28	
H24	千種小	5	千草(岡区)地内地下道東	車道と歩道の区別がないため注意が必要。	路面標示(外側線)設置済み。	済	H24	
H24	千種小	6	千草(福松区)地内の交差点	車両が速度を出して通過するため注意が必要。	児童への安全指導を実施。	指	H24	物理的に対応が難しいため、安全指導にて対応
H24	千種小	7	千草公会所東交差点	車両が速度を出して通過するため注意が必要。	児童への安全指導を実施。	指	H24	物理的に対応が難しいため、安全指導にて対応
H24	千種小	8	潤田信号交差点	路面標示が薄い。	路面標示(停止線)復旧済み。	済	H25	
H24	千種小	9	菰野潤田簡易郵便局南交差点	路面標示(停止線・横断歩道・横断歩道予告)が薄い。 路面標示(カラー舗装)設置要望。	路面標示(停止線・横断歩道・横断歩道予 告)復旧済み。交差点カラー舗装済み。	済	R4	
H24	千種小	10	千種小学校南交差点	路面標示が薄い。	路面標示(横断歩道)復旧済み。	済	H25	
H24	千種小	11	千種小学校南	路面標示が薄い。	路面標示(横断歩道予告)復旧済み。	済	H25	
H24	千種小	12	音羽地内の交差点	路面標示が薄い。	路面標示(横断歩道予告他)復旧済み。	済	R4	
H25	千種小	13	潤田交差点地下道	地下道の排水対策・防犯設備整備要望。 照明の改修要望。緊急防犯ブザー破損のため補修要望。 降雨時に壁を伝って地下道へ水が流れ込むため補修要望	防犯ブザー復旧済み。雨どい清掃済み。 児童への安全指導を実施。	検	R6	物理的に対応が難しいため、安全指導にて対応 照明は改善に向けて検討
H29	千種小	14	潤田信号交差点以南の国道306号東側歩道	歩道通行者が多く安全対策が必要。 ガードレール設置要望。	防護柵設置済み。	済	R5	
H30	千種小	15	千種小学校西門～県道朝明浜谷線までの道路	車両の交通量が多く、道路幅も狭いため注意が必要。 歩道整備、路面標示(外側線・カラー舗装)設置要望。 グリーンベルト設置要望。	グリーンベルト設置済み。	済	R6	
R4	千種小	16	音羽橋東の道路	路面標示(ダイヤマーク)が薄れている。	路面標示(ダイヤマーク)復旧済み。	済	R4	
R5	千種小	17	千草公会所東交差点～県道千種永井線までの道路	水路に蓋が無く転落の恐れあり。 水路伏せ直し、水門移設要望。	児童への安全指導を実施。	検	R5	事業実施に向けて調整中
R5	千種小	18	千種小学校東門～306号までの道路	道路幅が狭く、車道と歩道の分離が必要。 グリーンベルト等設置要望。	グリーンベルト設置済み。	済	R6	
R5	千種小	19	岡地区地下道	照明が暗いため改修要望。	児童への安全指導を実施。	検	R5	改善に向けて検討
R6	千種小	20	羽木石材工業南交差点	速度を出して通過する車両が多いため、 交差点のカラー舗装要望	児童への安全指導を実施。	検	R6	横断歩道の存在を強調する路面標示を検討
R6	千種小	21	墓地西側交差点	速度を出して通過する車両が多いため、 交差点のカラー舗装要望	路面標示(交差点)設置済み。	済	R7	
R6	千種小	22	千草3503番地付近	路面標示が薄れているため、補修要望 交差点のカラー舗装要望	路面標示(停止線・止まれ)復旧済み。 路面標示(交差点)設置済み。	済	R7	
R6	千種小	23	安楽寺跡南側道路	道路幅が狭く一部側溝の蓋が無いため、 側溝蓋整備、グリーンベルトの設置要望	児童への安全指導を実施。	検	R6	グリーンベルト設置は困難 側溝蓋設置は実施に向けて調整中