

## 質問事項回答書

工事名:朝上小学校南校舎便所改修工事

No.	質 疑	回 答
1	搬入通路で、現状復旧は、工事着工時の状態の復旧と考えて宜しいですかご指示下さい。	お見込みのとおりです。
2	工事進入経路の一点鎖線端部の網掛け部分は何を示していますかご指示下さい。	工事車両を示しています。
3	壁ボードジョイントレス工法でパテ処理は不要と考えて宜しいですかご指示下さい。	お見込みのとおりです。
4	既設壁の仕上・下地共撤去は、すべて完全に撤去ですかご指示下さい。	既設壁の仕上、下地共すべて撤去です。
5	土間からスラブ下端までの寸法はどこに記述されていますかご指示下さい。	A-05 改修後 便所展開図 C面を参照ください。
6	遮音性能は、現場測定をするのでしょうかご指示下さい。	現場測定は不要です。