橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。　※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。　※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。　（千円）

実施順位	優先順位	橋梁番号 橋梁名	分割番号	径間数	路線番号 路線名	管理グループ 判定区分 (健全度最悪値)	年次	橋長（m）	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）									
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
									概算費用計	35,984	155,494	46,274	53,760	29,429	27,386	4,538	43,680	54,000	43,840
1	1	8171 蒼滝橋	0	2	31310 町道湯の山10号線	D 主要4部材 Ⅳ 部材全体 Ⅳ	架橋年次 1932 点検年次 2016 経過年数 90	19.1	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）	【路】－ 【伸】－ 【高】－ 【主】－ 【横】－ 【床】－ 【下】－ 【支】－ 【上記以外】大規模修繕									
									概算費用等	25,750			240					240	
2	3	8082 奥郷橋側道橋	2	16	20346 町道千種支所奥郷線	A 主要4部材 Ⅲ 部材全体 Ⅲ	架橋年次 1969 点検年次 2022 経過年数 53	155.4	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）	【路】－ 【伸】－ 【高】－ 【主】－ 【横】－ 【床】－ 【下】断面修復 【支】支承塗装塗替え 【上記以外】塗装塗替え									
									概算費用等	7,919			240					240	
3	4	8359 1号橋	0	1	29301 町道山城諏訪新田線	B 主要4部材 Ⅲ 部材全体 Ⅲ	架橋年次 1970 点検年次 2020 経過年数 52	4.2	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）	【路】－ 【伸】－ 【高】－ 【主】断面修復 【横】－ 【床】－ 【下】－ 【支】－ 【上記以外】－									
									概算費用等	1,175		240					240		
4	9	8273 3号橋	0	1	39325 町道茶屋の上水沢線	D 主要4部材 Ⅲ 部材全体 Ⅲ	架橋年次 1958 点検年次 2020 経過年数 64	6.2	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）	【路】－ 【伸】－ 【高】－ 【主】ひび割れ注入 【横】－ 【床】－ 【下】ひび割れ注入 【支】－ 【上記以外】－									
									概算費用等	1,140		240					240		
5	10	8030 八坂橋	0	1	9402 町道田口26号線	D 主要4部材 Ⅲ 部材全体 Ⅲ	架橋年次 1980 点検年次 2020 経過年数 42	9.0	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）		【路】－ 【伸】－ 【高】－ 【主】ひび割れ注入 【横】－ 【床】－ 【下】－ 【支】－ 【上記以外】－								
									概算費用等		1,394	240					240		
6	2	8082 奥郷橋	1	16	20346 町道千種支所奥郷線	A 主要4部材 Ⅲ 部材全体 Ⅲ	架橋年次 1952 点検年次 2022 経過年数 70	155.2	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）		【路】－ 【伸】－ 【高】－ 【主】－ 【横】－ 【床】－ 【下】－ 【支】－ 【上記以外】大規模修繕								
									概算費用等		131,952		240					240	
7	46	7008 新蒼滝橋	0	1	31201 町道三の瀬養鱒場線	C 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1961 点検年次 2022 経過年数 61	14.7	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）		【路】Co舗装修繕 【伸】伸縮装置交換 【高】ガードレール塗装塗 【主】－ 【横】－ 【床】－ 【下】根固めコンクリート 【支】－ 【上記以外】－								
									概算費用等		5,786		240					240	
8	162	8271 瀬戸橋	0	1	39325 町道茶屋の上水沢線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1955 点検年次 2020 経過年数 67	5.8	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）		【路】－ 【伸】－ 【高】－ 【主】－ 【横】－ 【床】－ 【下】ひび割れ注入 【支】－ 【上記以外】－								
									概算費用等		362	240					240		
9	17	3235 大石橋	0	1	－ 町道湯の山温泉線	A 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1970 点検年次 2022 経過年数 52	15.0	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）					【路】AS舗装修繕 【伸】伸縮装置交換 【高】高欄塗装塗替え 【主】－ 【横】－ 【床】－ 【下】－ 【支】モルタル修繕 【上記以外】塗装塗替え					
									概算費用等				240	8,778				240	

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。　※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。　※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。　（千円）

実施順位	優先順位	橋梁番号 橋梁名	分割番号	径間数	路線番号 路線名	管理グループ 判定区分 (健全度最悪値)	年次	橋長（m）	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）									
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
									概算費用計	35,984	155,494	46,274	53,760	29,429	27,386	4,538	43,680	54,000	43,840
10	34	8153 1号橋	0	1	28332 町道諏訪4号線	B 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1970 点検年次 2021 経過年数 52	12.0	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）			【路】Co舗装修繕 【伸】伸縮装置交換 【高】高欄塗装塗替え 【主】－ 【横】－ 【床】－ 【下】－ 【支】－ 【上記以外】塗装塗替え							
									概算費用等			2,594	240					240	
11	36	7006 畑橋	0	1	31201 町道三の瀬養鱒場線	C 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1961 点検年次 2022 経過年数 61	17.7	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）					【路】Co舗装修繕 【伸】伸縮装置交換 【高】高欄塗装塗替え 【主】－ 【横】－ 【床】断面修復 【下】－ 【支】モルタル修繕 【上記以外】塗装塗替え					
									概算費用等				240	14,020				240	
12	49	8210 3号橋	0	1	35305 町道吉沢学校線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1979 点検年次 2021 経過年数 43	7.3	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）					【路】Co舗装修繕 【伸】伸縮装置交換 【高】ガードレール塗装塗替 【主】ひび割れ注入 【横】－ 【床】－ 【下】断面修復 【支】－ 【上記以外】－					
									概算費用等				240	3,631				240	
13	18	9687 無名橋2	0	1	－ 町道湯の山温泉線	A 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1959 点検年次 2021 経過年数 63	4.0	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）						【路】AS舗装修繕 【伸】伸縮装置交換 【高】ガードレール塗装塗替 【主】ひび割れ注入 【横】－ 【床】－ 【下】－ 【支】－ 【上記以外】－				
									概算費用等				240		4,347			240	
14	19	4864 誘い橋	0	1	－ 町道湯の山温泉線	A 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1962 点検年次 2022 経過年数 60	16.0	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）						【路】Co舗装修繕 【伸】伸縮装置交換 【高】高欄塗装塗替え 【主】－ 【横】－ 【床】断面修復 【下】－ 【支】－ 【上記以外】－				
									概算費用等				240		5,651			240	
15	50	8242 1号橋	0	1	35372 町道吉沢22号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1985 点検年次 2021 経過年数 37	6.3	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）						【路】AS舗装修繕 【伸】伸縮装置交換 【高】ガードレール塗装塗替 【主】断面修復 【横】－ 【床】ひび割れ注入 【下】－ 【支】－ 【上記以外】－				
									概算費用等				240		4,198			240	
16	73	8076 めぐり橋	0	1	19310 町道尾高切畑線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1951 点検年次 2022 経過年数 71	13.6	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）						【路】AS舗装修繕 【伸】伸縮装置交換 【高】ガードレール塗装塗替 【主】－ 【横】－ 【床】－ 【下】－ 【支】モルタル修繕 【上記以外】塗装塗替え				
									概算費用等				240		9,190			240	
17	59	8057 1号橋	0	1	15358 町道小島54号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1992 点検年次 2020 経過年数 30	5.3	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）							【路】－ 【伸】－ 【高】－ 【主】断面修復 【横】－ 【床】－ 【下】－ 【支】－ 【上記以外】－			
									概算費用等			240				1,169	240		
18	112	8092 竹成10号橋	0	1	21405 町道竹成89号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1992 点検年次 2020 経過年数 30	6.5	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）							【路】－ 【伸】－ 【高】－ 【主】－ 【横】－ 【床】ひび割れ注入 【下】－ 【支】－ 【上記以外】－			
									概算費用等			240				1,034	240		

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。　※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。　※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。　（千円）

実施順位	優先順位	橋梁番号 橋梁名	分割番号	径間数	路線番号 路線名	管理グループ 判定区分 (健全度最悪値)	年次	橋長（m）	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）										
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
									概算費用計	35,984	155,494	46,274	53,760	29,429	27,386	4,538	43,680	54,000	43,840
19	133	6507 飢旋門橋	0	1	－ 町道竹谷川右岸線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1996 点検年次 2021 経過年数 26	19.0	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）							【路】－ 【伸】－ 【高】－ 【主】－ 【横】－ 【床】－ 【下】ひび割れ注入 【支】－ 【上記以外】－				
									概算費用等				240			693		240	
20	134	8088 竹成6号橋	0	1	21385 町道竹成60号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1992 点検年次 2020 経過年数 30	3.4	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）							【路】－ 【伸】－ 【高】－ 【主】－ 【横】－ 【床】－ 【下】断面修復 【支】－ 【上記以外】－				
									概算費用等				240			450		240	
21	136	8061 永井1号橋	0	1	15369 町道永井保々線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1992 点検年次 2020 経過年数 30	3.3	次回点検			○							
									対策内容（代表的工法）							【路】－ 【伸】－ 【高】－ 【主】－ 【横】－ 【床】－ 【下】断面修復 【支】－ 【上記以外】－				
									概算費用等			240				670	240		
22	137	8103 1号橋	0	1	22369 町道竹成82号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1992 点検年次 2020 経過年数 30	3.3	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）							【路】－ 【伸】－ 【高】－ 【主】－ 【横】－ 【床】－ 【下】ひび割れ注入 【支】－ 【上記以外】－				
									概算費用等			240				522	240		
23	15	3233 涙橋	0	2	－ 町道湯の山温泉線	A 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1962 点検年次 2022 経過年数 60	19.4	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										【路】AS舗装修繕 【伸】伸縮装置交換 【高】高欄塗装塗替え 【主】ひび割れ注入 【横】－ 【床】ひび割れ注入 【下】断面修復 【支】－ 【上記以外】塗装塗替え
									概算費用等				240					240	13,971
24	16	4863 翠明橋	0	2	－ 町道湯の山温泉線	A 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1958 点検年次 2022 経過年数 64	17.0	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										【路】AS舗装修繕 【伸】伸縮装置交換 【高】高欄塗装塗替え 【主】断面修復 【横】－ 【床】断面修復 【下】断面修復 【支】－ 【上記以外】－
									概算費用等				240					240	16,608
25	62	8154 1号橋	0	1	28335 町道諏訪7号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1977 点検年次 2021 経過年数 45	2.0	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										【路】－ 【伸】－ 【高】－ 【主】－ 【横】－ 【床】－ 【下】－ 【支】－ 【上記以外】大規模修繕
									概算費用等				240					240	12,781
26	14	8328 庄部橋	0	3	41431 町道蔭野潤田線	A 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1973 点検年次 2022 経過年数 49	69.0	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
27	21	8168 三ノ瀬橋	0	1	31307 町道湯の山5号線	A 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1965 点検年次 2022 経過年数 57	12.4	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。　※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。　※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。　（千円）

実施順位	優先順位	橋梁番号 橋梁名	分割番号	径間数	路線番号 路線名	管理グループ 判定区分 (健全度最悪値)	年次	橋長（m）	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）									
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
									概算費用計	35,984	155,494	46,274	53,760	29,429	27,386	4,538	43,680	54,000	43,840
28	22	8270 2号橋	0	1	39304 町道神明南線	A 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1979 点検年次 2020 経過年数 43	5.8	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等			○ 240					○ 240		
29	23	8284 神田橋	0	1	40346 町道西菰野3号線	B 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1953 点検年次 2021 経過年数 69	13.7	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等				○ 240					○ 240	
30	24	8355 1号橋	0	1	48303 町道神森東部線	B 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1976 点検年次 2020 経過年数 46	4.3	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等			○ 240					○ 240		
31	27	8307 青橋	0	2	41310 町道曽我線	B 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1961 点検年次 2021 経過年数 61	13.7	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等				○ 240					○ 240	
32	29	7011 1号橋	0	1	35203 町道川北学校線	B 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1969 点検年次 2020 経過年数 53	2.3	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等			○ 240					○ 240		
33	30	8311 2号橋	0	1	41321 町道福村一色線	B 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1961 点検年次 2020 経過年数 61	7.0	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等			○ 240					○ 240		
34	31	8347 2号橋	0	1	42369 町道宿野34号線	B 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1995 点検年次 2021 経過年数 27	4.5	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等				○ 240					○ 240	
35	32	8211 4号橋	0	1	35305 町道吉沢学校線	B 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1979 点検年次 2021 経過年数 43	14.0	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等				○ 240					○ 240	
36	37	7009 東江野橋	0	4	32202 町道潤田鳥居戸線	C 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1963 点検年次 2021 経過年数 59	31.0	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等				○ 240					○ 240	

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。　※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。　※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。　（千円）

実施順位	優先順位	橋梁番号 橋梁名	分割番号	径間数	路線番号 路線名	管理グループ 判定区分 (健全度最悪値)	年次	橋長（m）	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）									
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
									概算費用計	35,984	155,494	46,274	53,760	29,429	27,386	4,538	43,680	54,000	43,840
37	38	8333 1号橋	0	1	42301 町道神田黒田線	C 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1953 点検年次 2020 経過年数 69	5.9	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
38	40	7018 6号橋	0	1	41201 町道蔦野永井線（Ⅱ）	C 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1978 点検年次 2020 経過年数 44	4.9	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
39	45	7021 9号橋	0	1	41201 町道蔦野永井線（Ⅱ）	C 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1976 点検年次 2020 経過年数 46	5.5	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
40	48	8295 古宿橋	0	2	40377 町道金渓2号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1970 点検年次 2021 経過年数 52	11.0	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
41	51	8074 2号橋	0	1	18301 町道千草1号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1979 点検年次 2020 経過年数 43	6.8	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
42	52	8155 2号橋	0	1	28335 町道諏訪7号線	D 主要4部材 Ⅲ 部材全体 Ⅲ	架橋年次 1969 点検年次 2020 経過年数 53	3.3	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）						【路】－ 【伸】－ 【高】－ 【主】断面修復 【横】－ 【床】－ 【下】断面修復 【支】－ 【上記以外】－				
									概算費用等			240			4,000		240		
43	57	8218 1号橋	0	1	35323 町道下村16号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1960 点検年次 2020 経過年数 62	3.7	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
44	63	8229 1号橋	0	1	35353 町道上村18号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1974 点検年次 2020 経過年数 48	5.5	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
45	65	8015 甚徳橋	0	1	9303 町道田光田口新田線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1973 点検年次 2021 経過年数 49	28.1	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。　※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。　※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。　（千円）

実施順位	優先順位	橋梁番号 橋梁名	分割番号	径間数	路線番号 路線名	管理グループ 判定区分 (健全度最悪値)	年次	橋長（m）	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）	年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
										概算費用計	35,984	155,494	46,274	53,760	29,429	27,386	4,538	43,680	54,000	43,840
46	66	8257 1号橋	0	1	36325 町道下村27号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1973 点検年次 2020 経過年数 49	7.1	次回点検				○					○		
									対策内容 (代表的工法)											
									概算費用等				240					240		
47	67	8300 1号橋	0	1	40413 町道中菰野36号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1971 点検年次 2020 経過年数 51	6.9	次回点検				○					○		
									対策内容 (代表的工法)											
									概算費用等				240					240		
48	68	8303 1号橋	0	1	41307 町道藩内潤田線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1970 点検年次 2020 経過年数 52	3.9	次回点検				○					○		
									対策内容 (代表的工法)											
									概算費用等				240					240		
49	71	8170 1号橋	0	1	31309 町道鳥居戸3号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1970 点検年次 2021 経過年数 52	8.0	次回点検					○					○	
									対策内容 (代表的工法)											
									概算費用等					240					240	
50	74	8008 堰木橋	0	1	7301 町道八風栃谷線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1958 点検年次 2022 経過年数 64	12.0	次回点検					○					○	
									対策内容 (代表的工法)						【路】－ 【伸】－ 【高】－ 【主】－ 【横】－ 【床】断面修復 【下】－ 【支】－ 【上記以外】－						
									概算費用等					240	3,000				240	
51	75	8278 石坂橋	0	2	40311 町道山田水沢線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1952 点検年次 2021 経過年数 70	11.0	次回点検					○					○	
									対策内容 (代表的工法)											
									概算費用等					240					240	
52	77	8190 潤田1号橋	0	1	34358 町道潤田25号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1984 点検年次 2021 経過年数 38	16.8	次回点検					○					○	
									対策内容 (代表的工法)											
									概算費用等					240					240	
53	79	8151 1号橋	0	1	28321 町道松山4号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1980 点検年次 2020 経過年数 42	5.0	次回点検				○					○		
									対策内容 (代表的工法)											
									概算費用等				240					240		
54	86	8234 5号橋	0	1	35355 町道上村19号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1974 点検年次 2020 経過年数 48	5.5	次回点検				○					○		
									対策内容 (代表的工法)											
									概算費用等				240					240		

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。　※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。　※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。　（千円）

実施順位	優先順位	橋梁番号 橋梁名	分割番号	径間数	路線番号 路線名	管理グループ 判定区分 (健全度最悪値)	年次	橋長（m）	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）									
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
									概算費用計	35,984	155,494	46,274	53,760	29,429	27,386	4,538	43,680	54,000	43,840
55	87	8159 1号橋	0	1	28360 町道松山11号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1974 点検年次 2020 経過年数 48	4.0	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
56	88	8049 杉谷1号橋	0	1	14370 町道杉谷江平線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1972 点検年次 2020 経過年数 50	4.0	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
57	89	8165 1号橋	0	1	29330 町道川北55号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1971 点検年次 2020 経過年数 51	5.3	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
58	90	8166 1号橋	0	1	29339 町道川北64号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1971 点検年次 2020 経過年数 51	5.2	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
59	91	8260 2号橋	0	1	36337 町道川北71号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1970 点検年次 2020 経過年数 52	3.3	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
60	94	8010 天神橋	0	1	7307 町道切畑3号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1964 点検年次 2020 経過年数 58	7.7	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
61	97	8329 沓池橋	0	1	41431 町道孤野潤田線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1962 点検年次 2020 経過年数 60	5.5	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
62	99	8266 潜戸橋	0	2	38302 町道湯の山6号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1961 点検年次 2022 経過年数 61	19.9	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
63	100	8037 1号橋	0	1	14301 町道杉谷田口線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1968 点検年次 2020 経過年数 54	4.3	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。　※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。　※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。　（千円）

実施順位	優先順位	橋梁番号 橋梁名	分割番号	径間数	路線番号 路線名	管理グループ 判定区分 (健全度最悪値)	年次	橋長（m）	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）									
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
									概算費用計	35,984	155,494	46,274	53,760	29,429	27,386	4,538	43,680	54,000	43,840
64	104	8302 1号橋	0	1	41304 町道旭野清水線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1953 点検年次 2020 経過年数 69	5.0	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
65	106	8048 姉橋	0	1	14362 町道田光根の平線（Ⅱ）	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1952 点検年次 2020 経過年数 70	5.9	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
66	108	8313 広幡橋	0	1	41342 町道谷2号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1934 点検年次 2021 経過年数 88	13.0	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
67	109	8274 神明橋	1	4	39332 町道湯の山駅前線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1931 点検年次 2022 経過年数 91	40.0	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
68	111	8294 茶屋の下橋	0	1	40373 町道金渓1号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1956 点検年次 2021 経過年数 66	15.3	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
69	113	8029 小島7号橋	0	1	9399 町道小島67号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1992 点検年次 2020 経過年数 30	3.5	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
70	116	8283 1号橋	0	1	40344 町道西菰野1号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1980 点検年次 2021 経過年数 42	11.6	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
71	117	8063 田光3号橋	0	1	15381 町道田光109号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1980 点検年次 2020 経過年数 42	5.6	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
72	123	8230 1号橋	0	1	35355 町道上村19号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1974 点検年次 2021 経過年数 48	10.5	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。　※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。　※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。　（千円）

実施順位	優先順位	橋梁番号 橋梁名	分割番号	径間数	路線番号 路線名	管理グループ 判定区分 (健全度最悪値)	年次	橋長（m）	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）									
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
									概算費用計	35,984	155,494	46,274	53,760	29,429	27,386	4,538	43,680	54,000	43,840
73	126	8152 1号橋	0	1	28329 町道諏訪1号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1963 点検年次 2021 経過年数 59	9.3	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
74	127	8185 1号橋	0	1	34324 町道三滝園6号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1962 点検年次 2020 経過年数 60	2.5	次回点検			○						○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240						240	
75	129	8144 千草1号橋	0	1	27397 町道奥郷11号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1978 点検年次 2020 経過年数 44	6.4	次回点検			○						○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240						240	
76	131	8297 1号橋	0	1	40379 町道茶屋の上3号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1947 点検年次 2020 経過年数 75	9.9	次回点検			○						○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240						240	
77	135	8035 小島5号橋	0	1	10336 町道小島80号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1992 点検年次 2020 経過年数 30	3.3	次回点検			○						○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240						240	
78	138	8251 2号橋	0	1	35394 町道上村33号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1985 点検年次 2021 経過年数 37	6.1	次回点検				○						○
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240						240
79	43	7025 1号橋	0	1	41204 町道中菰野川原町線	C 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1979 点検年次 2020 経過年数 43	3.6	次回点検			○						○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240						240	
80	60	8301 1号橋	0	1	41302 町道大羽根西菰野線（Ⅱ）	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1981 点検年次 2021 経過年数 41	4.7	次回点検				○						○
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240						240
81	61	8331 1号橋	0	1	41441 町道庄部12号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1979 点検年次 2020 経過年数 43	3.1	次回点検			○						○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240						240	

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。　※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。　※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。　（千円）

実施順位	優先順位	橋梁番号 橋梁名	分割番号	径間数	路線番号 路線名	管理グループ 判定区分 (健全度最悪値)	年次	橋長（m）	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）									
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
									概算費用計	35,984	155,494	46,274	53,760	29,429	27,386	4,538	43,680	54,000	43,840
82	78	8050 1号橋	0	1	15302 町道田光小島線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1983 点検年次 2021 経過年数 39	4.3	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
83	81	8121 1号橋	0	1	26367 町道音羽20号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1979 点検年次 2021 経過年数 43	7.3	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
84	85	8279 3号橋	0	1	40311 町道山田水沢線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1979 点検年次 2020 経過年数 43	4.4	次回点検			○						○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		
85	139	8146 池底1号橋	0	1	28305 町道池底永井線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1981 点検年次 2020 経過年数 41	4.3	次回点検			○						○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		
86	140	8126 1号橋	0	1	27302 町道岡朝明線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1980 点検年次 2021 経過年数 42	13.4	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
87	141	8139 1号橋	0	1	27369 町道福松14号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1980 点検年次 2020 経過年数 42	7.4	次回点検			○						○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		
88	142	8196 1号橋	0	1	34364 町道潤田31号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1979 点検年次 2021 経過年数 43	5.4	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
89	143	8119 城山下橋	0	1	26333 町道千草26号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1979 点検年次 2021 経過年数 43	4.1	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
90	144	8314 1号橋	0	1	41345 町道谷5号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1979 点検年次 2020 経過年数 43	2.6	次回点検			○						○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。　※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。　※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。　（千円）

実施順位	優先順位	橋梁番号 橋梁名	分割番号	径間数	路線番号 路線名	管理グループ 判定区分 (健全度最悪値)	年次	橋長（m）	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）									
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
									概算費用計	35,984	155,494	46,274	53,760	29,429	27,386	4,538	43,680	54,000	43,840
91	145	8181 3号橋	0	1	34303 町道潤田福松線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1978 点検年次 2021 経過年数 44	4.7	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
92	149	8245 1号橋	0	1	35373 町道吉沢23号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1975 点検年次 2020 経過年数 47	6.6	次回点検			○					○		
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		
93	151	8231 2号橋	0	1	35355 町道上村19号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1974 点検年次 2020 経過年数 48	5.5	次回点検			○					○		
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		
94	152	8247 2号橋	0	1	35375 町道上村21号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1974 点検年次 2020 経過年数 48	5.5	次回点検			○					○		
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		
95	153	8223 1号橋	0	1	35339 町道上村5号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1974 点検年次 2020 経過年数 48	5.0	次回点検			○					○		
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		
96	154	8258 2号橋	0	1	36325 町道下村27号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1973 点検年次 2020 経過年数 49	5.4	次回点検			○					○		
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		
97	155	8136 1号橋	0	1	27344 町道岡33号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1974 点検年次 2020 経過年数 48	4.2	次回点検			○					○		
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		
98	156	8262 2号橋	0	1	36340 町道下村42号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1971 点検年次 2020 経過年数 51	7.2	次回点検			○					○		
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		
99	157	8207 2号橋	0	1	35304 町道下村支所線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1970 点検年次 2020 経過年数 52	5.2	次回点検			○					○		
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。　※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。　※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。　（千円）

実施順位	優先順位	橋梁番号 橋梁名	分割番号	径間数	路線番号 路線名	管理グループ 判定区分 (健全度最悪値)	年次	橋長（m）	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）									
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
									概算費用計	35,984	155,494	46,274	53,760	29,429	27,386	4,538	43,680	54,000	43,840
100	158	8259 1号橋	0	1	36337 町道川北71号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1970 点検年次 2020 経過年数 52	3.3	次回点検			○					○		
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		
101	159	8039 相生橋	0	2	14301 町道杉谷田口線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1966 点検年次 2021 経過年数 56	35.2	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
102	161	8240 2号橋	0	1	35371 町道下村32号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1960 点検年次 2020 経過年数 62	4.4	次回点検			○					○		
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		
103	166	8095 永井橋	0	4	22301 町道永井永井河原線	A 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1991 点検年次 2022 経過年数 31	92.5	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
104	169	8169 2号橋	0	1	31307 町道湯の山5号線	A 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1965 点検年次 2020 経過年数 57	2.8	次回点検			○					○		
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		
105	170	8009 切畑橋	0	1	7305 町道切畑1号線	A 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅰ	架橋年次 1963 点検年次 2022 経過年数 59	22.9	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
106	171	6001 大谷橋	0	1	9101 町道八風線	A 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1963 点検年次 2021 経過年数 59	13.5	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
107	182	8298 1号橋	0	1	40380 町道新道1号線	B 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅰ	架橋年次 1979 点検年次 2020 経過年数 43	3.7	次回点検			○					○		
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		
108	183	8215 1号橋	0	1	35307 町道下村北野線	B 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1978 点検年次 2021 経過年数 44	6.4	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。　※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。　※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。　（千円）

実施順位	優先順位	橋梁番号 橋梁名	分割番号	径間数	路線番号 路線名	管理グループ 判定区分 (健全度最悪値)	年次	橋長（m）	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）									
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
									概算費用計	35,984	155,494	46,274	53,760	29,429	27,386	4,538	43,680	54,000	43,840
109	187	7004 1号橋	0	1	14201 町道杉谷三岡線	B 主要4部材 I 部材全体 II	架橋年次 1975 点検年次 2022 経過年数 47	11.1	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
110	190	7014 1号橋	0	1	41201 町道蔦野永井線（II）	B 主要4部材 I 部材全体 II	架橋年次 1969 点検年次 2020 経過年数 53	5.3	次回点検			○					○		
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		
111	193	8253 海蔵橋	0	1	35406 町道下村川北線（II）	B 主要4部材 I 部材全体 II	架橋年次 1936 点検年次 2021 経過年数 86	12.0	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
112	196	7010 鳥居道橋	0	1	34201 町道潤田鳥居戸線（II）	C 主要4部材 I 部材全体 II	架橋年次 1992 点検年次 2022 経過年数 30	31.2	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
113	197	6010 永井9号橋	0	1	22101 町道蔦野永井線（III）	C 主要4部材 I 部材全体 II	架橋年次 1992 点検年次 2020 経過年数 30	4.0	次回点検			○					○		
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		
114	199	6008 竹成9号橋	0	1	22101 町道蔦野永井線（III）	C 主要4部材 I 部材全体 II	架橋年次 1992 点検年次 2020 経過年数 30	2.8	次回点検			○					○		
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		
115	203	7020 8号橋	0	1	41201 町道蔦野永井線（II）	C 主要4部材 I 部材全体 II	架橋年次 1978 点検年次 2021 経過年数 44	7.3	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
116	204	8344 1号橋	0	1	42353 町道福村30号線	C 主要4部材 I 部材全体 II	架橋年次 1978 点検年次 2021 経過年数 44	5.4	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
117	205	8343 1号橋	0	1	42352 町道福村29号線	C 主要4部材 I 部材全体 II	架橋年次 1978 点検年次 2021 経過年数 44	5.3	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。　※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。　※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。　（千円）

実施順位	優先順位	橋梁番号 橋梁名	分割番号	径間数	路線番号 路線名	管理グループ 判定区分 (健全度最悪値)	年次	橋長（m）	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）									
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
									概算費用計	35,984	155,494	46,274	53,760	29,429	27,386	4,538	43,680	54,000	43,840
118	208	6002 高原橋	0	1	20101 町道草里野尾高線	C 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1973 点検年次 2021 経過年数 49	15.6	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
119	210	6006 3号橋	0	1	20103 町道東三岡田口新田線	C 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1964 点検年次 2020 経過年数 58	7.7	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
120	115	8308 曽我橋	0	1	41310 町道曽我線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1984 点検年次 2021 経過年数 38	18.8	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
121	211	6007 4号橋	0	1	20103 町道東三岡田口新田線	C 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1964 点検年次 2020 経過年数 58	6.4	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
122	212	7013 1号橋	0	1	40201 町道西蔵野地蔵線	C 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1963 点検年次 2020 経過年数 59	5.4	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
123	214	8358 1号橋	0	1	48311 町道神森32号線	C 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅰ	架橋年次 1960 点検年次 2020 経過年数 62	3.6	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
124	218	6014 1号橋	0	1	41101 町道蔵野片倉線（Ⅰ）	C 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅰ	架橋年次 1950 点検年次 2020 経過年数 72	3.3	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
125	224	8071 永井4号橋	0	1	16321 町道永井46号線	D 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1992 点検年次 2020 経過年数 30	11.4	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
126	226	8070 永井3号橋	0	1	16321 町道永井46号線	D 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1992 点検年次 2020 経過年数 30	10.5	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。　※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。　※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。　（千円）

実施順位	優先順位	橋梁番号 橋梁名	分割番号	径間数	路線番号 路線名	管理グループ 判定区分 (健全度最悪値)	年次	橋長（m）	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）									
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
									概算費用計	35,984	155,494	46,274	53,760	29,429	27,386	4,538	43,680	54,000	43,840
127	227	8101 永井11号橋	0	1	22354 町道永井60号線	D 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1992 点検年次 2020 経過年数 30	8.5	次回点検			○					○		
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		
128	228	8085 竹成11号橋	0	1	21344 町道竹成24号線	D 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1992 点検年次 2020 経過年数 30	4.8	次回点検			○					○		
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		
129	229	8106 1号橋	0	1	22373 町道永井80号線	D 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1992 点検年次 2020 経過年数 30	4.8	次回点検			○					○		
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		
130	237	8091 竹成5号橋	0	1	21400 町道竹成84号線	D 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1992 点検年次 2020 経過年数 30	3.4	次回点検			○					○		
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		
131	239	8089 竹成3号橋	0	1	21389 町道竹成64号線	D 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅰ	架橋年次 1992 点検年次 2020 経過年数 30	3.3	次回点検			○					○		
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		
132	243	8084 1号橋	0	1	21310 町道竹成連絡1号線	D 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1992 点検年次 2020 経過年数 30	3.0	次回点検			○					○		
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		
133	246	8032 小島2号橋	0	1	10330 町道小島74号線	D 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1992 点検年次 2020 経過年数 30	2.5	次回点検			○					○		
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		
134	247	8134 2号橋	0	1	27341 町道岡30号線	D 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1987 点検年次 2021 経過年数 35	9.7	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
135	249	8060 1号橋	0	1	15360 町道杉谷28号線	D 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1985 点検年次 2021 経過年数 37	21.8	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。　※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。　※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。　（千円）

実施順位	優先順位	橋梁番号 橋梁名	分割番号	径間数	路線番号 路線名	管理グループ 判定区分 (健全度最悪値)	年次	橋長（m）	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）									
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
									概算費用計	35,984	155,494	46,274	53,760	29,429	27,386	4,538	43,680	54,000	43,840
136	253	8059 1号橋	0	1	15359 町道田光89号線	D 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1985 点検年次 2021 経過年数 37	8.4	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
137	256	8250 1号橋	0	1	35394 町道上村33号線	D 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1985 点検年次 2021 経過年数 37	6.4	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
138	270	8077 2号橋	0	1	20308 町道三岡尾高線	D 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1985 点検年次 2021 経過年数 37	4.0	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
139	271	8282 陽明橋	0	1	40314 町道西蓙野湯之峯線	D 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1984 点検年次 2021 経過年数 38	18.9	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
140	274	8026 1号橋	0	1	9382 町道田光82号線	D 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1985 点検年次 2021 経過年数 37	2.3	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
141	275	8044 2号橋	0	1	14344 町道杉谷10号線	D 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1983 点検年次 2021 経過年数 39	5.3	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
142	279	8125 1号橋	0	1	26397 町道千草南北線	D 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1981 点検年次 2021 経過年数 41	6.2	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
143	280	8325 2号橋	0	1	41425 町道谷21号線	D 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1981 点検年次 2021 経過年数 41	5.3	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
144	281	8129 1号橋	0	1	27305 町道池底竹成線	D 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1981 点検年次 2021 経過年数 41	5.2	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。　※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。　※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。　（千円）

実施順位	優先順位	橋梁番号 橋梁名	分割番号	径間数	路線番号 路線名	管理グループ 判定区分 (健全度最悪値)	年次	橋長（m）	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）									
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
									概算費用計	35,984	155,494	46,274	53,760	29,429	27,386	4,538	43,680	54,000	43,840
145	286	8227 1号橋	0	1	35348 町道上村14号線	D 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1980 点検年次 2021 経過年数 42	14.0	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
146	288	8174 2号橋	0	1	33346 町道音羽22号線	D 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1980 点検年次 2021 経過年数 42	7.4	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
147	291	8114 3号橋	0	1	26305 町道奥郷学校線	D 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1980 点検年次 2021 経過年数 42	6.4	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
148	294	8173 1号橋	0	1	33346 町道音羽22号線	D 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1980 点検年次 2021 経過年数 42	6.3	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
149	297	8235 1号橋	0	1	35357 町道潤田35号線	D 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1979 点検年次 2021 経過年数 43	7.6	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
150	301	8209 2号橋	0	1	35305 町道吉沢学校線	D 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1979 点検年次 2021 経過年数 43	7.3	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
151	306	8236 2号橋	0	1	35357 町道潤田35号線	D 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1980 点検年次 2021 経過年数 42	4.9	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
152	309	8080 2号橋	0	1	20326 町道三岡12号線	D 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1980 点検年次 2021 経過年数 42	4.8	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
153	319	8201 1号橋	0	1	34378 町道吉沢1号線	D 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1979 点検年次 2021 経過年数 43	5.0	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。　※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。　※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。　（千円）

実施順位	優先順位	橋梁番号 橋梁名	分割番号	径間数	路線番号 路線名	管理グループ 判定区分 (健全度最悪値)	年次	橋長（m）	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）									
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
									概算費用計	35,984	155,494	46,274	53,760	29,429	27,386	4,538	43,680	54,000	43,840
154	325	8023 1号橋	0	1	9363 町道田口17号線	D 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅰ	架橋年次 1980 点検年次 2020 経過年数 42	3.4	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等			○ 240					○ 240		
155	329	8135 1号橋	0	1	27342 町道岡31号線	D 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1978 点検年次 2021 経過年数 44	7.9	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等				○ 240					○ 240	
156	330	8330 1号橋	0	1	41440 町道庄部11号線	D 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1979 点検年次 2020 経過年数 43	4.3	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等			○ 240					○ 240		
157	334	8320 1号橋	0	1	41381 町道藩内3号線	D 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅰ	架橋年次 1979 点検年次 2020 経過年数 43	3.0	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等			○ 240					○ 240		
158	337	8064 田光5号橋	0	1	15381 町道田光109号線	D 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1980 点検年次 2020 経過年数 42	2.4	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等			○ 240					○ 240		
159	341	8062 田光2号橋	0	1	15377 町道田光105号線	D 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1980 点検年次 2020 経過年数 42	2.3	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等			○ 240					○ 240		
160	343	8365 1号橋	0	1	21368 町道榊20号線	D 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1978 点検年次 2021 経過年数 44	3.4	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等				○ 240					○ 240	
161	349	8051 1号橋	0	1	15346 町道榊4号線	D 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1977 点検年次 2021 経過年数 45	6.3	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等				○ 240					○ 240	
162	356	8338 1号橋	0	1	42317 町道神森12号線	D 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1977 点検年次 2021 経過年数 45	2.3	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等				○ 240					○ 240	

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。　※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。　※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。　（千円）

実施順位	優先順位	橋梁番号 橋梁名	分割番号	径間数	路線番号 路線名	管理グループ 判定区分 (健全度最悪値)	年次	橋長（m）	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）									
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
									概算費用計	35,984	155,494	46,274	53,760	29,429	27,386	4,538	43,680	54,000	43,840
163	357	8014 神風橋	0	1	9301 町道福王線	D 主要4部材 I 部材全体 II	架橋年次 1976 点検年次 2020 経過年数 46	7.3	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
164	360	8192 2号橋	0	1	34359 町道潤田26号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1975 点検年次 2020 経過年数 47	4.9	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
165	369	8117 2号橋	0	1	26309 町道千草連絡線	D 主要4部材 I 部材全体 II	架橋年次 1973 点検年次 2020 経過年数 49	4.3	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
166	370	8118 城山橋	0	1	26309 町道千草連絡線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1973 点検年次 2020 経過年数 49	3.8	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
167	371	8133 1号橋	0	1	27341 町道岡30号線	D 主要4部材 I 部材全体 II	架橋年次 1973 点検年次 2020 経過年数 49	3.5	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
168	378	8241 下村3号橋	0	1	35371 町道下村32号線	D 主要4部材 I 部材全体 II	架橋年次 1970 点検年次 2021 経過年数 52	14.0	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）		【路】－ 【伸】伸縮装置交換 【高】－ 【主】－ 【横】－ 【床】－ 【下】－ 【支】支承塗装塗替え 【上記以外】塗装塗替え								
									概算費用等		16,000							240	
169	388	8275 1号橋	0	1	40302 町道曽我大羽根線	D 主要4部材 I 部材全体 II	架橋年次 1966 点検年次 2020 経過年数 56	5.2	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
170	391	8321 1号橋	0	1	41395 町道中蔵野11号線	D 主要4部材 I 部材全体 II	架橋年次 1962 点検年次 2020 経過年数 60	4.9	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
171	392	8317 梅の木橋	0	1	41347 町道谷7号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1962 点検年次 2020 経過年数 60	4.8	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。　※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。　※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。　（千円）

実施順位	優先順位	橋梁番号 橋梁名	分割番号	径間数	路線番号 路線名	管理グループ 判定区分 (健全度最悪値)	年次	橋長（m）	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）									
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
									概算費用計	35,984	155,494	46,274	53,760	29,429	27,386	4,538	43,680	54,000	43,840
172	396	8285 山神橋	0	1	40353 町道西蕊野10号線	D 主要4部材 I 部材全体 II	架橋年次 1961 点検年次 2021 経過年数 61	18.5	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
173	398	8315 2号橋	0	1	41345 町道谷5号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1960 点検年次 2020 経過年数 62	4.0	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
174	399	8269 1号橋	0	1	39304 町道神明南線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1960 点検年次 2020 経過年数 62	3.0	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
175	401	8263 佃橋	0	1	36342 町道下村本線	D 主要4部材 I 部材全体 II	架橋年次 1958 点検年次 2020 経過年数 64	5.0	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
176	20	8073 見切橋	0	1	18301 町道千草1号線	A 主要4部材 II 部材全体 II	架橋年次 1979 点検年次 2021 経過年数 43	16.6	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
177	42	6011 氷井10号橋	0	1	22101 町道蕊野氷井線（Ⅲ）	C 主要4部材 II 部材全体 II	架橋年次 1992 点検年次 2020 経過年数 30	2.5	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
178	80	8122 1号橋	0	1	26384 町道千草44号線	D 主要4部材 II 部材全体 II	架橋年次 1980 点検年次 2021 経過年数 42	4.8	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
179	95	8353 1号橋	0	1	46301 町道金渓5号線	D 主要4部材 II 部材全体 II	架橋年次 1979 点検年次 2021 経過年数 43	11.5	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
180	118	8142 1号橋	0	1	27373 町道池底23号線	D 主要4部材 II 部材全体 II	架橋年次 1980 点検年次 2021 経過年数 42	4.5	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。　※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。　※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。　（千円）

実施順位	優先順位	橋梁番号 橋梁名	分割番号	径間数	路線番号 路線名	管理グループ 判定区分 (健全度最悪値)	年次	橋長(m)	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）									
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
									概算費用計	35,984	155,494	46,274	53,760	29,429	27,386	4,538	43,680	54,000	43,840
181	120	8363 1号橋	0	1	21301 町道竹成西線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1978 点検年次 2021 経過年数 44	3.6	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
182	148	8337 1号橋	0	1	42311 町道神森6号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1976 点検年次 2020 経過年数 46	3.6	次回点検			○					○		
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		
183	26	8003 1号橋	0	1	4303 町道田口新田前山線	B 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1979 点検年次 2021 経過年数 43	5.5	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
184	33	8356 1号橋	0	1	48305 町道神森21号線	B 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1977 点検年次 2021 経過年数 45	2.4	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
185	64	8246 1号橋	0	1	35375 町道上村21号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1974 点検年次 2020 経過年数 48	4.5	次回点検			○					○		
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		
186	70	8239 1号橋	0	1	35371 町道下村32号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1960 点検年次 2020 経過年数 62	6.3	次回点検			○					○		
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		
187	72	8296 谷口橋	0	1	40378 町道金渓3号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1959 点検年次 2020 経過年数 63	6.9	次回点検			○					○		
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		
188	83	8138 1号橋	0	1	27367 町道池底13号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1979 点検年次 2021 経過年数 43	6.0	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
189	84	8292 2号橋	0	1	40368 町道西菰野24号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1979 点検年次 2021 経過年数 43	5.6	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。　※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。　※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。　（千円）

実施順位	優先順位	橋梁番号 橋梁名	分割番号	径間数	路線番号 路線名	管理グループ 判定区分 (健全度最悪値)	年次	橋長（m）	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）									
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
									概算費用計	35,984	155,494	46,274	53,760	29,429	27,386	4,538	43,680	54,000	43,840
190	119	8011 玉手橋	0	1	8303 町道田口10号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1979 点検年次 2022 経過年数 43	30.5	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
191	121	8334 1号橋	0	1	42302 町道宿野神森線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1977 点検年次 2021 経過年数 45	2.4	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
192	122	8191 1号橋	0	1	34359 町道潤田26号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1975 点検年次 2021 経過年数 47	15.0	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
193	132	8007 栃谷橋	0	1	7301 町道八風栃谷線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 2009 点検年次 2020 経過年数 13	16.7	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
194	92	8224 1号橋	0	1	35341 町道上村7号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1970 点検年次 2020 経過年数 52	2.7	次回点検			○						○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		
195	150	8352 1号橋	0	1	42384 町道神森35号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1978 点検年次 2020 経過年数 44	6.6	次回点検			○						○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		
196	56	8322 1号橋	0	1	41414 町道西菰野32号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1966 点検年次 2020 経過年数 56	9.8	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
197	101	8018 2号橋	0	1	9306 町道田光梅戸井線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1960 点検年次 2020 経過年数 62	6.0	次回点検			○						○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		
198	35	8184 1号橋	0	1	34323 町道三滝園5号線	B 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1962 点検年次 2020 経過年数 60	2.5	次回点検			○						○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。　※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。　※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。　（千円）

実施順位	優先順位	橋梁番号 橋梁名	分割番号	径間数	路線番号 路線名	管理グループ 判定区分 (健全度最悪値)	年次	橋長（m）	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）									
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
									概算費用計	35,984	155,494	46,274	53,760	29,429	27,386	4,538	43,680	54,000	43,840
199	44	7028 1号橋	0	1	8201 町道田光根の平線	C 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1952 点検年次 2021 経過年数 70	2.3	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
200	76	8046 1号橋	0	1	14362 町道田光根の平線（Ⅱ）	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1952 点検年次 2021 経過年数 70	5.9	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
201	82	8208 1号橋	0	1	35305 町道吉沢学校線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1979 点検年次 2021 経過年数 43	6.3	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
202	96	8305 1号橋	0	1	41308 町道藩内中蔑野線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1963 点検年次 2020 経過年数 59	4.0	次回点検			○						○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
203	98	8252 1号橋	0	1	35395 町道吉沢27号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1975 点検年次 2020 経過年数 47	2.5	次回点検			○						○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
204	107	8276 1号橋	0	1	40309 町道山田茶屋の上線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1951 点検年次 2020 経過年数 71	4.5	次回点検			○						○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
205	114	8105 2号橋	0	1	22370 町道竹成83号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1992 点検年次 2020 経過年数 30	2.3	次回点検			○						○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
206	124	8237 1号橋	0	1	35370 町道川北74号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1974 点検年次 2020 経過年数 48	2.7	次回点検			○						○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
207	125	8238 2号橋	0	1	35370 町道川北74号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1974 点検年次 2020 経過年数 48	2.7	次回点検			○						○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。　※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。　※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。　（千円）

実施順位	優先順位	橋梁番号 橋梁名	分割番号	径間数	路線番号 路線名	管理グループ 判定区分 (健全度最悪値)	年次	橋長（m）	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）									
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
									概算費用計	35,984	155,494	46,274	53,760	29,429	27,386	4,538	43,680	54,000	43,840
208	128	8304 2号橋	0	1	41307 町道藩内潤田線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1962 点検年次 2020 経過年数 60	2.5	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等			○ 240					○ 240		
209	130	8324 2号橋	0	1	41421 町道福村21号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1960 点検年次 2020 経過年数 62	4.2	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等			○ 240					○ 240		
210	172	6016 3号橋	0	1	41101 町道蔬野片倉線（Ⅰ）	B 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅰ	架橋年次 2018 点検年次 2020 経過年数 4	2.9	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等			○ 240					○ 240		
211	173	8186 1号橋	0	1	34344 町道音羽29号線	B 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅰ	架橋年次 2015 点検年次 2021 経過年数 7	8.4	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等				○ 240					○ 240	
212	174	8187 1号橋	0	1	34345 町道音羽30号線	B 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅰ	架橋年次 2015 点検年次 2021 経過年数 7	3.4	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等				○ 240					○ 240	
213	184	8339 1号橋	0	1	42318 町道神森13号線	B 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅰ	架橋年次 1977 点検年次 2021 経過年数 45	2.4	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等				○ 240					○ 240	
214	185	8336 1号橋	0	1	42304 町道神森江村線（Ⅰ）	B 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅰ	架橋年次 1977 点検年次 2021 経過年数 45	2.3	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等				○ 240					○ 240	
215	192	8310 1号橋	0	1	41321 町道福村一色線	B 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅰ	架橋年次 1961 点検年次 2020 経過年数 61	2.7	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等			○ 240					○ 240		
216	198	6009 永井8号橋	0	1	22101 町道蔬野永井線（Ⅲ）	C 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅰ	架橋年次 1992 点検年次 2020 経過年数 30	3.9	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等			○ 240					○ 240		

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。　※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。　※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。　（千円）

実施順位	優先順位	橋梁番号 橋梁名	分割番号	径間数	路線番号 路線名	管理グループ 判定区分 (健全度最悪値)	年次	橋長（m）	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）									
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
									概算費用計	35,984	155,494	46,274	53,760	29,429	27,386	4,538	43,680	54,000	43,840
217	207	6003 1号橋	0	1	20103 町道東三岡田口新田線	C 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1977 点検年次 2021 経過年数 45	4.1	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
218	213	7007 2号橋	0	1	31201 町道三の瀬養鱒場線	C 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1961 点検年次 2020 経過年数 61	4.3	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
219	230	8087 竹成2号橋	0	1	21383 町道竹成58号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1992 点検年次 2020 経過年数 30	4.6	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
220	232	8102 竹成7号橋	0	1	22356 町道竹成74号線	D 主要4部材 I 部材全体 II	架橋年次 1992 点検年次 2020 経過年数 30	3.8	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
221	233	8100 永井7号橋	0	1	22353 町道永井59号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1992 点検年次 2020 経過年数 30	3.7	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
222	234	8034 小島6号橋	0	1	10334 町道小島78号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1992 点検年次 2020 経過年数 30	3.5	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
223	236	8090 竹成4号橋	0	1	21390 町道竹成65号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1992 点検年次 2020 経過年数 30	3.4	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
224	240	8031 小島1号橋	0	1	10326 町道小島70号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1992 点検年次 2020 経過年数 30	3.2	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
225	241	8104 1号橋	0	1	22370 町道竹成83号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1992 点検年次 2020 経過年数 30	3.2	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。　※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。　※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。　（千円）

実施順位	優先順位	橋梁番号 橋梁名	分割番号	径間数	路線番号 路線名	管理グループ 判定区分 (健全度最悪値)	年次	橋長（m）	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）									
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
									概算費用計	35,984	155,494	46,274	53,760	29,429	27,386	4,538	43,680	54,000	43,840
226	242	8033 小島4号橋	0	1	10331 町道小島75号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1992 点検年次 2020 経過年数 30	3.1	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
227	244	8072 永井5号橋	0	1	16338 町道永井78号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1992 点検年次 2020 経過年数 30	2.8	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
228	245	8028 小島3号橋	0	1	9396 町道小島64号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1992 点検年次 2020 経過年数 30	2.5	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
229	255	8075 1号橋	0	1	19310 町道尾高切畑線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1985 点検年次 2020 経過年数 37	7.1	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
230	272	8097 1号橋	0	1	22342 町道永井40号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1985 点検年次 2021 経過年数 37	3.6	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
231	273	8244 3号橋	0	1	35372 町道吉沢22号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1985 点検年次 2021 経過年数 37	2.5	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
232	282	8043 1号橋	0	1	14344 町道杉谷10号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1981 点検年次 2021 経過年数 41	4.2	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
233	302	8019 1号橋	0	2	9343 町道田光40号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1980 点検年次 2021 経過年数 42	5.2	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
234	311	8065 田光6号橋	0	1	15381 町道田光109号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1980 点検年次 2020 経過年数 42	4.6	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。　※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。　※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。　（千円）

実施順位	優先順位	橋梁番号 橋梁名	分割番号	径間数	路線番号 路線名	管理グループ 判定区分 (健全度最悪値)	年次	橋長（m）	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）									
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
									概算費用計	35,984	155,494	46,274	53,760	29,429	27,386	4,538	43,680	54,000	43,840
235	331	8013 1号橋	0	1	8320 町道田光66号線	D 主要4部材 I 部材全体 II	架橋年次 1980 点検年次 2020 経過年数 42	3.0	次回点検			○					○		
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		
236	336	8362 1号橋	0	1	15381 町道田光109号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1980 点検年次 2021 経過年数 42	2.5	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
237	339	8367 1号橋	0	1	41442 町道宝永台1号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1979 点検年次 2021 経過年数 43	2.8	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
238	340	8006 1号橋	0	1	5301 町道田口新田27号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1979 点検年次 2021 経過年数 43	2.3	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
239	342	8288 1号橋	0	1	40362 町道西蔀野19号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1980 点検年次 2021 経過年数 42	2.3	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
240	347	8001 1号橋	0	1	3301 町道田口左岸線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1978 点検年次 2021 経過年数 44	2.3	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
241	348	8141 1号橋	0	1	27370 町道福松15号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1980 点検年次 2020 経過年数 42	1.8	次回点検			○					○		
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		
242	364	8193 3号橋	0	1	34359 町道潤田26号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1975 点検年次 2020 経過年数 47	2.3	次回点検			○					○		
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		
243	368	8264 下村1号橋	0	1	36344 町道下村26号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1973 点検年次 2020 経過年数 49	5.5	次回点検			○					○		
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。　※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。　※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。　（千円）

実施順位	優先順位	橋梁番号 橋梁名	分割番号	径間数	路線番号 路線名	管理グループ 判定区分 (健全度最悪値)	年次	橋長（m）	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）									
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
									概算費用計	35,984	155,494	46,274	53,760	29,429	27,386	4,538	43,680	54,000	43,840
244	377	8256 1号橋	0	1	36320 町道川北39号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1971 点検年次 2020 経過年数 51	3.5	次回点検			○					○		
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		
245	384	8094 1号橋	0	1	22301 町道永井永井河原線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1969 点検年次 2020 経過年数 53	4.1	次回点検			○					○		
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		
246	385	8083 1号橋	0	1	20372 町道三岡根の平南線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1969 点検年次 2020 経過年数 53	2.4	次回点検			○					○		
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		
247	387	8158 1号橋	0	1	28352 町道川北2号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1968 点検年次 2020 経過年数 54	3.8	次回点検			○					○		
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		
248	390	8206 2号橋	0	1	35303 町道下村上海老線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1963 点検年次 2020 経過年数 59	2.9	次回点検			○					○		
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		
249	393	8183 1号橋	0	1	34322 町道三滝園4号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1962 点検年次 2020 経過年数 60	2.5	次回点検			○					○		
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		
250	400	8366 1号橋	0	1	28343 町道諏訪15号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1959 点検年次 2021 経過年数 63	2.3	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
251	406	8047 妹橋	0	1	14362 町道田光根の平線（Ⅱ）	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1952 点検年次 2020 経過年数 70	5.0	次回点検			○					○		
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		
252	407	8319 1号橋	0	1	41359 町道東町3号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1951 点検年次 2020 経過年数 71	4.4	次回点検			○					○		
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。　※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。　※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。　（千円）

実施順位	優先順位	橋梁番号 橋梁名	分割番号	径間数	路線番号 路線名	管理グループ 判定区分 (健全度最悪値)	年次	橋長（m）	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）									
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
									概算費用計	35,984	155,494	46,274	53,760	29,429	27,386	4,538	43,680	54,000	43,840
253	409	8327 無名橋40	0	1	41431 町道蕗野潤田線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1937 点検年次 2020 経過年数 85	3.3	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等			○ 240					○ 240		
254	178	8286 2号橋	0	1	40353 町道西蕗野10号線	B 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1980 点検年次 2021 経過年数 42	9.0	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等				○ 240					○ 240	
255	179	8004 1号橋	0	1	4320 町道田口新田13号線	B 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1979 点検年次 2021 経過年数 43	5.4	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等				○ 240					○ 240	
256	180	8213 6号橋	0	1	35305 町道吉沢学校線	B 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1979 点検年次 2021 経過年数 43	4.4	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等				○ 240					○ 240	
257	181	8368 1号橋	0	1	41462 町道中蕗野40号線	B 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1979 点検年次 2021 経過年数 43	4.0	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等				○ 240					○ 240	
258	189	8188 1号橋	0	1	34347 町道潤田14号線	B 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1970 点検年次 2021 経過年数 52	9.5	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等				○ 240					○ 240	
259	225	8069 永井2号橋	0	1	16320 町道永井75号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1992 点検年次 2020 経過年数 30	10.5	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等			○ 240					○ 240		
260	231	8086 竹成1号橋	0	1	21378 町道竹成53号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1992 点検年次 2020 経過年数 30	4.3	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等			○ 240					○ 240		
261	235	8364 1号橋	0	1	21345 町道竹成25号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1992 点検年次 2021 経過年数 30	3.5	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等				○ 240					○ 240	

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。　※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。　※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。　（千円）

実施順位	優先順位	橋梁番号 橋梁名	分割番号	径間数	路線番号 路線名	管理グループ 判定区分 (健全度最悪値)	年次	橋長（m）	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）									
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
									概算費用計	35,984	155,494	46,274	53,760	29,429	27,386	4,538	43,680	54,000	43,840
262	238	8189 1号橋	0	1	34349 町道潤田16号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1988 点検年次 2021 経過年数 34	12.0	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
263	250	8067 1号橋	0	1	16314 町道永井35号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1985 点検年次 2021 経過年数 37	12.5	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
264	251	8098 2号橋	0	1	22342 町道永井40号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1985 点検年次 2021 経過年数 37	11.4	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
265	252	8054 1号橋	0	1	15357 町道田光88号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1985 点検年次 2021 経過年数 37	8.4	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
266	147	8143 1号橋	0	1	27379 町道福松18号線	D 主要4部材 II 部材全体 II	架橋年次 1978 点検年次 2021 経過年数 44	2.8	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
267	221	8346 宿野2号橋	0	1	42369 町道宿野34号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1995 点検年次 2021 経過年数 27	24.8	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
268	248	8108 音羽橋	0	1	26303 町道音羽岳線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1986 点検年次 2021 経過年数 36	7.2	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
269	254	8055 2号橋	0	1	15357 町道田光88号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1985 点検年次 2021 経過年数 37	7.3	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
270	257	8027 1号橋	0	1	9386 町道田口新田55号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1985 点検年次 2021 経過年数 37	6.3	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。　※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。　※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。　（千円）

実施順位	優先順位	橋梁番号 橋梁名	分割番号	径間数	路線番号 路線名	管理グループ 判定区分 (健全度最悪値)	年次	橋長（m）	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）									
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
									概算費用計	35,984	155,494	46,274	53,760	29,429	27,386	4,538	43,680	54,000	43,840
271	258	8243 2号橋	0	1	35372 町道吉沢22号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1985 点検年次 2021 経過年数 37	6.3	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
272	259	8326 1号橋	0	1	41430 町道福村33号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1985 点検年次 2021 経過年数 37	6.3	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
273	260	8025 1号橋	0	1	9370 町道田口25号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1985 点検年次 2021 経過年数 37	5.3	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
274	261	8058 2号橋	0	1	15358 町道小島54号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1985 点検年次 2021 経過年数 37	4.9	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
275	262	8024 1号橋	0	1	9367 町道田口新田44号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1985 点検年次 2021 経過年数 37	4.8	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
276	264	8068 2号橋	0	1	16314 町道永井35号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1985 点検年次 2021 経過年数 37	4.8	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
277	265	8078 1号橋	0	1	20324 町道三岡10号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1985 点検年次 2021 経過年数 37	4.8	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
278	266	8096 1号橋	0	1	22339 町道永井37号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1985 点検年次 2021 経過年数 37	4.8	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
279	267	8099 3号橋	0	1	22342 町道永井40号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1985 点検年次 2021 経過年数 37	4.8	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。　※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。　※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。　（千円）

実施順位	優先順位	橋梁番号 橋梁名	分割番号	径間数	路線番号 路線名	管理グループ 判定区分 (健全度最悪値)	年次	橋長（m）	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）									
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
									概算費用計	35,984	155,494	46,274	53,760	29,429	27,386	4,538	43,680	54,000	43,840
280	268	8120 みやさんの橋	0	1	26347 町道千草40号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1985 点検年次 2021 経過年数 37	4.3	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
281	269	8318 1号橋	0	1	41347 町道谷7号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1984 点検年次 2021 経過年数 38	19.3	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
282	278	8179 1号橋	0	1	34303 町道潤田福松線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1981 点検年次 2021 経過年数 41	11.3	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
283	283	8332 1号橋	0	1	41465 町道谷22号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1981 点検年次 2021 経過年数 41	3.1	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
284	293	8123 2号橋	0	1	26384 町道千草44号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1980 点検年次 2021 経過年数 42	6.3	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
285	298	8289 1号橋	0	1	40365 町道西蓙野22号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1980 点検年次 2021 経過年数 42	5.4	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
286	299	8137 1号橋	0	1	27356 町道池底2号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1980 点検年次 2021 経過年数 42	5.3	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
287	303	9001 1号橋	0	1	33359 町道三滝川右岸堤防道路（Ⅲ）	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1979 点検年次 2020 経過年数 43	6.5	次回点検			○					○		
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		
288	305	8113 2号橋	0	1	26305 町道奥郷学校線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1980 点検年次 2021 経過年数 42	4.9	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。　※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。　※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。　（千円）

実施順位	優先順位	橋梁番号 橋梁名	分割番号	径間数	路線番号 路線名	管理グループ 判定区分 (健全度最悪値)	年次	橋長（m）	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）									
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
									概算費用計	35,984	155,494	46,274	53,760	29,429	27,386	4,538	43,680	54,000	43,840
289	307	8299 1号橋	0	1	40391 町道西蕗野27号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1979 点検年次 2021 経過年数 43	6.3	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
290	310	8140 2号橋	0	1	27369 町道福松14号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1980 点検年次 2020 経過年数 42	4.8	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
291	313	8005 1号橋	0	1	4322 町道田口新田15号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1979 点検年次 2021 経過年数 43	5.3	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
292	315	8110 2号橋	0	1	26304 町道音羽南山線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1979 点検年次 2021 経過年数 43	5.3	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
293	316	8228 2号橋	0	1	35348 町道上村14号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1980 点検年次 2021 経過年数 42	4.5	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
294	317	8291 1号橋	0	1	40368 町道西蕗野24号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1979 点検年次 2021 経過年数 43	5.3	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
295	318	8145 1号橋	0	1	28301 町道蕗野永井線（Ⅳ）	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1980 点検年次 2021 経過年数 42	4.4	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
296	320	8022 1号橋	0	1	9357 町道小島4号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1980 点検年次 2021 経過年数 42	4.3	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
297	321	8079 1号橋	0	1	20326 町道三岡12号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1980 点検年次 2021 経過年数 42	4.3	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。　※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。　※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。　（千円）

実施順位	優先順位	橋梁番号 橋梁名	分割番号	径間数	路線番号 路線名	管理グループ 判定区分 (健全度最悪値)	年次	橋長（m）	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）									
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
									概算費用計	35,984	155,494	46,274	53,760	29,429	27,386	4,538	43,680	54,000	43,840
298	322	8081 1号橋	0	1	20329 町道三岡15号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1980 点検年次 2020 経過年数 42	4.3	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
299	324	8306 1号橋	0	1	41309 町道宿野金渓線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1979 点検年次 2021 経過年数 43	4.9	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
300	326	8176 1号橋	0	1	33354 町道音羽33号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1979 点検年次 2021 経過年数 43	4.8	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
301	327	8177 2号橋	0	1	33354 町道音羽33号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1979 点検年次 2021 経過年数 43	4.8	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
302	328	8128 1号橋	0	1	27304 町道池底諏訪線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1980 点検年次 2021 経過年数 42	3.3	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
303	338	8345 1号橋	0	1	42357 町道神森25号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1978 点検年次 2021 経過年数 44	3.8	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
304	344	8198 1号橋	0	1	34367 町道駒ヶ池1号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1980 点検年次 2021 経過年数 42	2.0	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
305	345	8199 1号橋	0	1	34368 町道駒ヶ池2号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1980 点検年次 2020 経過年数 42	2.0	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
306	346	8226 1号橋	0	1	35345 町道上村11号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1978 点検年次 2021 経過年数 44	3.0	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。　※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。　※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。　（千円）

実施順位	優先順位	橋梁番号 橋梁名	分割番号	径間数	路線番号 路線名	管理グループ 判定区分 (健全度最悪値)	年次	橋長（m）	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）										
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
									概算費用計	35,984	155,494	46,274	53,760	29,429	27,386	4,538	43,680	54,000	43,840
307	351	8052 2号橋	0	1	15346 町道榊4号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1977 点検年次 2021 経過年数 45	4.3	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
308	352	8202 1号橋	0	1	34395 町道潤田39号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1977 点検年次 2021 経過年数 45	3.8	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
309	353	8203 2号橋	0	1	34395 町道潤田39号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1977 点検年次 2021 経過年数 45	3.7	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
310	354	8204 3号橋	0	1	34395 町道潤田39号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1977 点検年次 2021 経過年数 45	3.7	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
311	355	8217 1号橋	0	1	35320 町道下村13号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1977 点検年次 2021 経過年数 45	2.3	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
312	191	7015 一色橋	0	2	41201 町道蔦野永井線（Ⅱ）	B 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1968 点検年次 2021 経過年数 54	31.9	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
313	359	8036 1号橋	0	1	13302 町道尾高3号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1975 点検年次 2020 経過年数 47	5.0	次回点検			○					○		
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		
314	361	8194 4号橋	0	1	34359 町道潤田26号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1975 点検年次 2020 経過年数 47	4.8	次回点検			○					○		
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		
315	362	8349 1号橋	0	1	42373 町道福村37号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1975 点検年次 2020 経過年数 47	3.6	次回点検			○					○		
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。　※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。　※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。　（千円）

実施順位	優先順位	橋梁番号 橋梁名	分割番号	径間数	路線番号 路線名	管理グループ 判定区分 (健全度最悪値)	年次	橋長（m）	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）									
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
									概算費用計	35,984	155,494	46,274	53,760	29,429	27,386	4,538	43,680	54,000	43,840
316	373	8002 1号橋	0	1	4302 町道田口田口新田線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1972 点検年次 2020 経過年数 50	5.8	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
317	374	8261 1号橋	0	1	36340 町道下村42号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1971 点検年次 2020 経過年数 51	7.8	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
318	375	8341 1号橋	0	1	42327 町道福村13号線	D 主要4部材 I 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1971 点検年次 2020 経過年数 51	6.6	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
319	376	8249 1号橋	0	1	35389 町道下村38号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1971 点検年次 2020 経過年数 51	4.5	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
320	379	8132 2号橋	0	1	27339 町道岡28号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1970 点検年次 2021 経過年数 52	12.0	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
321	381	8180 2号橋	0	1	34303 町道潤田福松線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1970 点検年次 2021 経過年数 52	9.7	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
322	382	8112 1号橋	0	1	26305 町道奥郷学校線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1970 点検年次 2020 経過年数 52	4.9	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
323	383	8214 1号橋	0	1	35306 町道上村桜堂線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1970 点検年次 2020 経過年数 52	2.7	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
324	386	8219 1号橋	0	1	35331 町道川北21号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1969 点検年次 2020 経過年数 53	1.5	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。　※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。　※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。　（千円）

実施順位	優先順位	橋梁番号 橋梁名	分割番号	径間数	路線番号 路線名	管理グループ 判定区分 (健全度最悪値)	年次	橋長（m）	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）									
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
									概算費用計	35,984	155,494	46,274	53,760	29,429	27,386	4,538	43,680	54,000	43,840
325	394	8280 1号橋	0	1	40312 町道片倉ﾊﾞｽ停線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1962 点検年次 2020 経過年数 60	2.2	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
326	188	6012 1号橋	0	1	34101 町道潤田池底線	B 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1970 点検年次 2021 経過年数 52	16.7	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
327	194	7001 観音谷橋	0	1	8201 町道田光根の平線	C 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1997 点検年次 2022 経過年数 25	10.3	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
328	209	7012 1号橋	0	1	35204 町道下村川北線	C 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1970 点検年次 2021 経過年数 52	13.6	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
329	222	8348 宿野3号橋	0	1	42369 町道宿野34号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1994 点検年次 2021 経過年数 28	24.7	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
330	223	8093 2号橋	0	1	22301 町道永井永井河原線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1992 点検年次 2020 経過年数 30	11.6	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
331	287	8281 2号橋	0	1	40313 町道西菰野水沢線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1980 点検年次 2021 経過年数 42	9.8	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
332	289	8021 2号橋	0	1	9344 町道田光41号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1980 点検年次 2021 経過年数 42	7.3	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
333	290	8124 前坂橋	0	1	26397 町道千草南北線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1980 点検年次 2020 経過年数 42	7.3	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。　※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。　※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。　（千円）

実施順位	優先順位	橋梁番号 橋梁名	分割番号	径間数	路線番号 路線名	管理グループ 判定区分 (健全度最悪値)	年次	橋長（m）	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）									
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
									概算費用計	35,984	155,494	46,274	53,760	29,429	27,386	4,538	43,680	54,000	43,840
334	292	8115 1号橋	0	1	26307 町道千草北線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1980 点検年次 2021 経過年数 42	6.3	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
335	300	8175 1号橋	0	1	33347 町道音羽23号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1980 点検年次 2021 経過年数 42	5.3	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
336	308	8042 1号橋	0	1	14304 町道杉谷榊線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1979 点検年次 2021 経過年数 43	6.0	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
337	312	8312 1号橋	0	1	41342 町道谷2号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1979 点検年次 2020 経過年数 43	5.4	次回点検			○					○		
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		
338	314	8109 1号橋	0	1	26303 町道音羽岳線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1979 点検年次 2021 経過年数 43	5.3	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
339	323	8149 1号橋	0	1	28314 町道池底19号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1980 点検年次 2021 経過年数 42	4.3	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
340	367	8116 2号橋	0	2	26307 町道千草北線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1973 点検年次 2021 経過年数 49	39.6	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
341	372	8040 西行橋	0	1	14301 町道杉谷田口線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1972 点検年次 2020 経過年数 50	7.4	次回点検			○					○		
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		
342	380	8182 東野橋	0	1	34309 町道潤田北部連絡線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1970 点検年次 2021 経過年数 52	11.4	次回点検				○					○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。　※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。　※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。　（千円）

実施順位	優先順位	橋梁番号 橋梁名	分割番号	径間数	路線番号 路線名	管理グループ 判定区分 (健全度最悪値)	年次	橋長（m）	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）									
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
									概算費用計	35,984	155,494	46,274	53,760	29,429	27,386	4,538	43,680	54,000	43,840
343	389	8205 1号橋	0	1	35303 町道下村上海老線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1963 点検年次 2020 経過年数 59	4.7	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等			○ 240					○ 240		
344	395	8012 大門橋	0	3	8320 町道田光66号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1961 点検年次 2022 経過年数 61	31.6	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等				○ 240					○ 240	
345	403	8277 堀切橋	0	3	40311 町道山田水沢線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1952 点検年次 2021 経過年数 70	16.3	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等				○ 240					○ 240	
346	404	8360 1号橋	0	1	20312 町道根の平15号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1952 点検年次 2021 経過年数 70	14.1	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等				○ 240					○ 240	
347	405	8361 2号橋	0	1	14362 町道田光根の平線（Ⅱ）	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1952 点検年次 2021 経過年数 70	11.7	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等				○ 240					○ 240	
348	47	8316 宮橋	0	2	41346 町道谷6号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1980 点検年次 2021 経過年数 42	16.4	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等				○ 240					○ 240	
349	350	8178 1号橋	0	1	33355 町道音羽34号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1977 点検年次 2021 経過年数 45	6.3	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等				○ 240					○ 240	
350	358	8195 5号橋	0	1	34359 町道潤田26号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1975 点検年次 2021 経過年数 47	17.1	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等				○ 240					○ 240	
351	363	8350 1号橋	0	1	42374 町道福村38号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1975 点検年次 2020 経過年数 47	3.0	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等			○ 240					○ 240		

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。　※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。　※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。　（千円）

実施順位	優先順位	橋梁番号 橋梁名	分割番号	径間数	路線番号 路線名	管理グループ 判定区分 (健全度最悪値)	年次	橋長（m）	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）									
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
									概算費用計	35,984	155,494	46,274	53,760	29,429	27,386	4,538	43,680	54,000	43,840
352	365	8233 4号橋	0	1	35355 町道上村19号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1974 点検年次 2021 経過年数 48	15.6	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
353	366	8232 3号橋	0	1	35355 町道上村19号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1974 点検年次 2020 経過年数 48	5.5	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
354	408	8268 大石橋	0	2	38304 町道湯の山8号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1937 点検年次 2022 経過年数 85	22.2	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
355	103	8016 東北山橋	0	2	9306 町道田光梅戸井線	D 主要4部材 II 部材全体 II	架橋年次 1954 点検年次 2021 経過年数 68	17.0	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
356	332	8053 2号橋	0	1	15349 町道榊21号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1978 点検年次 2021 経過年数 44	6.4	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
357	333	8212 5号橋	0	1	35305 町道吉沢学校線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1979 点検年次 2021 経過年数 43	3.5	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
358	335	8342 1号橋	0	1	42350 町道福村27号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1978 点検年次 2021 経過年数 44	5.5	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
359	39	7019 7号橋	0	1	41201 町道蔬野永井線（II）	C 主要4部材 II 部材全体 II	架橋年次 1978 点検年次 2021 経過年数 44	10.8	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
360	146	8131 1号橋	0	1	27339 町道岡28号線	D 主要4部材 II 部材全体 II	架橋年次 1978 点検年次 2021 経過年数 44	4.0	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。　※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。　※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。　（千円）

実施順位	優先順位	橋梁番号 橋梁名	分割番号	径間数	路線番号 路線名	管理グループ 判定区分 (健全度最悪値)	年次	橋長（m）	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）									
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
									概算費用計	35,984	155,494	46,274	53,760	29,429	27,386	4,538	43,680	54,000	43,840
361	284	8020 1号橋	0	1	9344 町道田光41号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1980 点検年次 2021 経過年数 42	16.6	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
362	285	8130 1号橋	0	1	27335 町道岡24号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1980 点検年次 2021 経過年数 42	15.6	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
363	295	8197 1号橋	0	1	34366 町道潤田33号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1980 点検年次 2021 経過年数 42	5.9	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
364	296	8150 1号橋	0	1	28318 町道松山1号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1980 点検年次 2021 経過年数 42	5.5	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
365	304	8111 3号橋	0	1	26304 町道音羽南山線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1979 点検年次 2021 経過年数 43	6.3	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
366	167	6005 小島大橋	0	2	20103 町道東三岡田口新田線	A 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1991 点検年次 2022 経過年数 31	50.2	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
367	219	8066 井戸元橋	0	1	15385 町道田光83号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 2000 点検年次 2022 経過年数 22	41.3	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
368	263	8056 宮川原橋	0	1	15357 町道田光88号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1984 点検年次 2022 経過年数 38	27.6	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
369	276	8127 1号橋	0	1	27303 町道竹成岡線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1982 点検年次 2021 経過年数 40	5.4	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。　※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。　※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。　（千円）

実施順位	優先順位	橋梁番号 橋梁名	分割番号	径間数	路線番号 路線名	管理グループ 判定区分 (健全度最悪値)	年次	橋長（m）	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）										
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
									概算費用計	35,984	155,494	46,274	53,760	29,429	27,386	4,538	43,680	54,000	43,840
370	277	8045 1号橋	0	1	14354 町道杉谷22号線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1981 点検年次 2021 経過年数 41	19.2	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
371	215	7003 北山橋	0	1	9201 町道朝上石博線	C 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1959 点検年次 2021 経過年数 63	14.0	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
372	216	7022 10号橋	0	1	41201 町道蔦野永井線（Ⅱ）	C 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1955 点検年次 2020 経過年数 67	2.1	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
373	217	7026 1号橋	0	1	42201 町道福村神森線	C 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1953 点検年次 2020 経過年数 69	2.5	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
374	220	8309 見性寺橋	0	1	41316 町道本町谷線	D 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1996 点検年次 2021 経過年数 26	17.3	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
375	186	7023 昭和橋	0	1	41201 町道蔦野永井線（Ⅱ）	B 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1976 点検年次 2021 経過年数 46	13.5	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
376	195	7002 尾高橋	0	1	8201 町道田光根の平線	C 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1995 点検年次 2022 経過年数 27	12.5	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
377	202	7017 5号橋	0	1	41201 町道蔦野永井線（Ⅱ）	C 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1978 点検年次 2021 経過年数 44	7.3	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
378	200	6004 小島小橋	0	2	20103 町道東三岡田口新田線	C 主要4部材 I 部材全体 I	架橋年次 1984 点検年次 2021 経過年数 38	34.2	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。　※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。　※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。　（千円）

実施順位	優先順位	橋梁番号 橋梁名	分割番号	径間数	路線番号 路線名	管理グループ 判定区分 (健全度最悪値)	年次	橋長（m）	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
									概算費用計	35,984	155,494	46,274	53,760	29,429	27,386	4,538	43,680	54,000	43,840
379	201	7016 4号橋	0	1	41201 町道蔬野永井線（Ⅱ）	C 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅰ	架橋年次 1978 点検年次 2021 経過年数 44	7.3	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
380	69	8038 2号橋	0	1	14301 町道杉谷田口線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1969 点検年次 2020 経過年数 53	2.1	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
381	93	8255 1号橋	0	1	36317 町道川北36号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1968 点検年次 2020 経過年数 54	2.2	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
382	168	8167 契橋	0	1	31305 町道湯の山3号線	A 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅰ	架橋年次 1973 点検年次 2022 経過年数 49	24.0	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
383	175	6013 椋ノ木橋	0	1	34101 町道潤田池底線	B 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅰ	架橋年次 2012 点検年次 2021 経過年数 10	18.9	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
384	176	8287 赤川橋	0	1	40361 町道西蔬野18号線	B 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅰ	架橋年次 1992 点検年次 2021 経過年数 30	9.5	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
385	177	8351 錦社橋	0	1	42382 町道宿野41号線	B 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅰ	架橋年次 1983 点検年次 2022 経過年数 39	21.9	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
386	206	7024 12号橋	0	1	41201 町道蔬野永井線（Ⅱ）	C 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅰ	架橋年次 1977 点検年次 2021 経過年数 45	6.0	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
387	164	9003 茨野跨道橋	0	3	39320 町道茨野2号線	A 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅰ	架橋年次 2019 点検年次 2022 経過年数 3	96.1	次回点検					○					○
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等					240					240

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。　※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。　※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。　（千円）

実施順位	優先順位	橋梁番号 橋梁名	分割番号	径間数	路線番号 路線名	管理グループ 判定区分 (健全度最悪値)	年次	橋長（m）	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）									
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
									概算費用計	35,984	155,494	46,274	53,760	29,429	27,386	4,538	43,680	54,000	43,840
388	165	9002 茶屋の上跨道橋	0	3	40390 町道西蓿野26号線	A 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅰ	架橋年次 2019 点検年次 2022 経過年数 3	70.0	次回点検					○					○
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等					240					240
389	160	8172 1号橋	0	2	32317 町道烏居戸1号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1965 点検年次 2022 経過年数 57	8.3	次回点検				○					○		
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
390	6	8148 1号橋	0	1	28309 町道諏訪高原線	D 主要4部材 Ⅲ 部材全体 Ⅲ	架橋年次 1969 点検年次 2020 経過年数 53	3.2	次回点検			○					○			
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		
391	7	8161 1号橋	0	1	29302 町道野添大沢線	D 主要4部材 Ⅲ 部材全体 Ⅲ	架橋年次 1968 点検年次 2020 経過年数 54	3.2	次回点検			○					○			
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		
392	58	8220 1号橋	0	1	35333 町道諏訪17号線	D 主要4部材 Ⅲ 部材全体 Ⅲ	架橋年次 1959 点検年次 2026 経過年数 63	3.2	次回点検			○			【路】－ 【伸】－ 【高】－ 【主】ひび割れ注入,断面修復 【横】－ 【床】－ 【下】－ 【支】－ 【上記以外】－			○		
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240			4,000		240		
393	102	8107 柳原橋	0	1	26301 町道音羽岡線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1958 点検年次 2020 経過年数 64	3.4	次回点検			○					○			
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		
394	8	8222 3号橋	0	1	35333 町道諏訪17号線	D 主要4部材 Ⅲ 部材全体 Ⅲ	架橋年次 1959 点検年次 2020 経過年数 63	4.3	次回点検			○					○			
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		
395	11	8157 1号橋	0	1	28347 町道諏訪新田3号線	D 主要4部材 Ⅲ 部材全体 Ⅲ	架橋年次 1968 点検年次 2020 経過年数 54	3.2	次回点検			○					○			
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		
396	12	8221 2号橋	0	1	35333 町道諏訪17号線	D 主要4部材 Ⅲ 部材全体 Ⅲ	架橋年次 1959 点検年次 2020 経過年数 63	3.2	次回点検			○					○			
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。　※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。　※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。　（千円）

実施順位	優先順位	橋梁番号 橋梁名	分割番号	径間数	路線番号 路線名	管理グループ 判定区分 (健全度最悪値)	年次	橋長（m）	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）									
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
									概算費用計	35,984	155,494	46,274	53,760	29,429	27,386	4,538	43,680	54,000	43,840
397	13	8017 1号橋	0	2	9306 町道田光梅戸井線	D 主要4部材 Ⅲ 部材全体 Ⅲ	架橋年次 1950 点検年次 2020 経過年数 72	3.8	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
398	25	8293 1号橋	0	1	40371 町道片倉5号線	B 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1947 点検年次 2020 経過年数 75	3.2	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
399	28	6015 2号橋	0	1	41101 町道蕗野片倉線（1）	B 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1947 点検年次 2020 経過年数 75	2.4	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
400	53	8164 1号橋	0	1	29309 町道川北12号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1968 点検年次 2020 経過年数 54	4.3	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
401	54	8163 2号橋	0	1	29308 町道川北11号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1968 点検年次 2020 経過年数 54	4.2	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
402	55	8162 1号橋	0	1	29308 町道川北11号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1968 点検年次 2020 経過年数 54	3.2	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
403	41	7027 2号橋	0	1	42201 町道福村神森線	C 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1953 点検年次 2020 経過年数 69	3.1	次回点検			○					○		
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等			240					240		
404	163	8274 神明橋側道橋	2	1	39332 町道湯の山駅前線	E 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1975 点検年次 2022 経過年数 47	40.0	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	
405	105	8041 極楽橋	0	1	14302 町道杉谷尾高線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1952 点検年次 2021 経過年数 70	13.6	次回点検				○					○	
									対策内容（代表的工法）										
									概算費用等				240					240	

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。　※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。　※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。　（千円）

実施順位	優先順位	橋梁番号 橋梁名	分割番号	径間数	路線番号 路線名	管理グループ 判定区分 (健全度最悪値)	年次	橋長（m）	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）									
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
									概算費用計	35,984	155,494	46,274	53,760	29,429	27,386	4,538	43,680	54,000	43,840
406	5	7005 1号橋	0	1	28201 町道諏訪中野線	C 主要4部材 Ⅲ 部材全体 Ⅲ	架橋年次 1975 点検年次 2020 経過年数 47	4.3	次回点検			○					○		
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		
407	110	8267 香雲橋	0	1	38303 町道湯の山7号線	D 主要4部材 Ⅱ 部材全体 Ⅱ	架橋年次 1931 点検年次 2022 経過年数 91	20.7	次回点検				○						○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等				240					240	
408	397	8323 1号橋	0	1	41421 町道福福村21号線	D 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅰ	架橋年次 1961 点検年次 2020 経過年数 61	3.4	次回点検			○						○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		
409	402	8272 2号橋	0	1	39325 町道茶屋の上水沢線	D 主要4部材 Ⅰ 部材全体 Ⅰ	架橋年次 1958 点検年次 2020 経過年数 64	4.1	次回点検			○						○	
									対策内容 (代表的工法)										
									概算費用等			240					240		