

平成 28 年度 第 2 回 菰野町入札監視委員会 議事概要

開催日及び開催場所	平成 2 9 年 3 月 3 0 日 庁舎 3 階 3 0 3 会議室
出席者氏名	委員長 伊藤 富男 委員 上ノ平 稔 澤田 博
審議対象期間	平成 2 8 年 9 月 1 日 ~ 平成 2 9 年 3 月 3 1 日
抽出案件	5 件
審議事項	抽出事案について <ul style="list-style-type: none"> ・大羽根東野球場改修工事 ・菰野中学校校舎非構造部材等耐震化工事 ・団体営災害復旧事業 音羽地内音羽東池災害復旧工事 ・ライフライン機能強化事業 湯の山浄水場ろ過施設改修工事 ・防災・安全社会資本整備交付金事業 町道湯の山山岳線法面修繕工事
報告事項	発注工事総括表について 入札方式別発注工事一覧表について 指名停止等の運用について
質問・意見	<p>1 委員長の互選及び委員長職務代理者の指名について 委員長及び委員長職務代理者については、以下のとおり決定した。 委員長 伊藤 富男 氏 職務代理者 上ノ平 稔 氏</p> <p>2 発注工事総括表・入札方式別発注工事一覧表・指名停止の運用状況について 委員：落札率が 60% 台と低い工事がありますが、なぜですか。 事務局：予定価格 500 万円未満の舗装工事については、最低制限価格を設けずに失格基準として運用しています。この失格基準を設定している工事については、おおむね 60% ~ 70% 台での落札率となっています。 委員：落札率が 83% を割っているものがありますが、なぜですか。 事務局：最低制限価格は、千円未満を切り捨てとしているため、落札率が 83% を割るものがあります。 委員：関連がある業者の応札について、同一入札に参加は可能ですか。 事務局：人事面等において関連がある業者については、同一入札に参加することはできません。</p>

委員：No.63の工事について、応札者が1者のみですが、他に対象業者はいなかったのですか。

事務局：この工事については、湯の山浄水場の遠方監視装置等の機能を増設するものです。他にも対象となる業者はいましたが、結果的に応札は1者でした。

委員：指名停止が多くありますが、予算執行に問題はありますか。

事務局：実質的には問題ありません。

3 抽出事案について

大羽根東野球場改修工事

委員：大羽根運動公園には野球場が1面、多目的運動場が1面、サッカー場が1面ありますが、今回の改修工事は野球場が対象ということですね。

担当課：そうです。

委員：野球場の使用頻度はどれくらいありますか。

担当課：ほぼ毎週末には、大会等で使用しています。

委員：河川敷にあるので、何か制限はありますか。

担当課：河川区域内での工作物の設置については、河川の流水の流下の阻害や、流路を変更するなどの支障をきたす可能性があるため、河川法での規制があることから、移動可能なバックスクリーンなどの設備の設置としています。

委員：工事は予定通り進んでいますか。

担当課：現場は完成しており、検査待ちの状態です。

委員：変更契約はどのような内容ですか。

担当課：当初ピッチャーマウンドの横にあった散水栓の位置を、選手の安全を配慮し、ダッグアウトの前に変更しました。

委員：専門性の高そうな工事ですが、完成後に瑕疵が発見された場合は、どのような対応になるのですか。瑕疵担保責任はありますか。

事務局：一般的な工事と同様に、約款上で、コンクリート造等の建物等又は土木工作物等の建設工事の場合には2年、受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には10年としています。

委員：工事成績点は何点ですか。

担当課：検査が終わってから点数が付きます。

菰野中学校校舎非構造部材等耐震化工事

委員：基本設計はどのように行っていますか。

担当課：指名競争入札で設計業者を決め、設計を行いました。

委員：増額変更の理由はなんですか。

担当課：フィルムを貼ることでガラスが熱割れを起こす可能性があるため、現場の状況にあわせ、フィルムの仕様を変更したことによる増額です。

	<p>団体営災害復旧事業 音羽地内音羽東池災害復旧工事</p> <p>委員：どのような状況で被災したのですか。</p> <p>担当課：台風による大雨で水が流れ込み、法面が崩れました。</p> <p>委員：町内にはため池は何か所あるのですか。</p> <p>担当課：54 か所あります。</p> <p>委員：この工事は終わっていますか。</p> <p>担当課：4月上旬竣工予定でしたが、天候や工法の見直しを行う関係により予算の繰越を行い、渇水期の秋頃から本格的に工事を始めます。</p> <p>委員：金額の変更はありますか。</p> <p>担当課：金額の変更はありません。</p> <p>委員：現状復旧ですか。同じように作ると、同じように被災する可能性はありますか。</p> <p>担当課：新たにコンクリートを張ったり、湧水対応をし、崩れにくくしています。</p> <p>委員：農業用のため池ですか。</p> <p>担当課：そうです。</p> <p>ライフライン機能強化事業 湯の山浄水場ろ過施設改修工事</p> <p>委員：辞退が多いですが、理由はありますか。</p> <p>事務局：一定の条件を付して指名を行っていますが、業者が行っている他の工事、技術者の関係上、結果として辞退が多くなったと考えます。</p> <p>委員：全業者辞退となった場合の対応方法は考えていますか。</p> <p>事務局：指名競争入札については、入札参加者が1者となっても不調となります。不調となった場合は、仕様や指名条件、又は入札方法について再度検討し、再入札となります。</p> <p>委員：今回の改修の判断は水質の悪化ですか。施設の老朽化ですか。</p> <p>担当課：より高度な「ろ過技術」を取り入れるために、計画から前倒しで改修を行いました。</p> <p>委員：この施設の水はほとんど湯の山の旅館へ行くものですか。</p> <p>担当課：多くは旅館で使用し、一部は一般家庭で使用されます。</p> <p>防災・安全社会資本整備交付金事業 町道湯の山山岳線法面修繕工事</p> <p>委員：応札業者が少ないですが、理由はありますか。</p> <p>事務局：対象業者は10者以上ありました。入札への参加については、各々の事業者の判断によりますが、結果として応札してきた業者は実質的に3者でありました。</p> <p>委員：工事は予定通り進んでいますか。</p> <p>担当課：雪の影響もありましたが、年度内に完成しています。</p>
会議資料	<ul style="list-style-type: none"> ・発注工事総括表、入札方式別発注工事一覧表 ・各抽出事案の競争入札結果表・施工場所位置図・工事台帳